

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS
CNPJ: 04.322.541/0001-97



Obra
2. PRÉDIO SEDE - PROJETO DE REFORMA DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS - CREA-AM - REV.02

Bancos
SINAPI - 08/2020 - Amazonas

B.D.I.
28,24%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	PREDIO DA SEDE	55,45% 935.440,29	9,18% 85.861,80	21,31% 199.308,35	24,96% 233.512,59
1.1	SERVIÇO PRELIMINARES	100,00% 24.552,36	100,00% 24.552,36		
1.2	ARQUITETURA	100,00% 394.138,92	13,26% 52.267,90	34,19% 134.768,45	52,55% 207.102,57
1.2.1	PAREDES E REVESTIMENTOS	100,00% 130.669,75	40,00% 52.267,90	40,00% 52.267,90	20,00% 26.133,95
1.2.2	ESQUADRIAS	100,00% 66.533,02		50,00% 33.266,51	50,00% 33.266,51
1.2.3	VIDROS	100,00% 121.770,46		25,00% 30.442,62	75,00% 91.327,85
1.2.4	PINTURA	100,00% 44.410,17		25,00% 11.102,54	75,00% 33.307,63
1.2.5	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS / ACESSIBILIDADE	100,00% 30.755,52		25,00% 7.688,88	75,00% 23.066,64
1.3	COBERTURA (ESTRUTURA METÁLICA) E FORRO	100,00% 44.500,32	20,00% 8.900,06	40,00% 17.800,13	40,00% 17.800,13
1.4	PISO E PAVIMENTAÇÃO	100,00% 169.720,60	10,00% 16.972,06	40,00% 67.888,24	50,00% 84.860,30
1.5	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00% 8.684,85		50,00% 4.342,43	50,00% 4.342,43
1.6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	0,00% 22.618,63			
1.6.1	HIDRÁULICA - ÁGUA FRIA	100,00% 1.556,17	33,00% 513,54	33,00% 513,54	34,00% 529,10
1.6.2	SANITÁRIA - ESGOTO	100,00% 7.695,07	33,00% 2.539,37	33,00% 2.539,37	34,00% 2.616,32
1.6.3	APARELHOS, LOUÇAS E METAIS	100,00% 11.262,98		25,00% 2.815,75	75,00% 8.447,24
1.6.4	DRENAGEM DE AR-CONDICIONADO	100,00% 2.104,41		25,00% 526,10	75,00% 1.578,31

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS
CNPJ: 04.322.541/0001-97

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1.7	ÁGUAS PLUVIAIS (DRENAGEM)	100,00% 22.065,73		25,00% 5.516,43	75,00% 16.549,30
1.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 107.385,81	33,00% 35.437,32	33,00% 35.437,32	34,00% 36.511,18
1.9	LUMINOTÉCNICO	100,00% 21.813,90		50,00% 10.906,95	50,00% 10.906,95
1.10	REDE LÓGICA / CABEAMENTO ESTRUTURADO / TELEFONIA	100,00% 103.448,78		50,00% 51.724,39	50,00% 51.724,39
1.11	PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO	100,00% 11.384,93		50,00% 5.692,47	50,00% 5.692,47
1.12	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 5.125,46			100,00% 5.125,46
Porcentagem			15,09%	36,4%	48,51%
Custo			141.182,61	340.471,55	453.786,13
Porcentagem Acumulado			15,09%	51,49%	100,0%
Custo Acumulado			141.182,61	481.654,16	935.440,29

ANDERSON MELGUEIRO
Sócio/CEO/Proprietário