

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS
CNPJ: 04.322.541/0001-97



Obra

3. PRÉDIO ANEXO - PROJETO DE REFORMA DO CONSELHO REGIONAL DE
ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS - CREA-AM -
REV.03

Bancos

SINAPI - 08/2020 -
Amazonas

B.D.I.

28,24%

Encargos Soc

Desonerado: er
preços unitário
de mão de obra

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	PREDIO ANEXO	65,72% 1.475.736,61	28,82% 425.242,82	16,04% 236.649,96	20,86% 307.890,84
1.1	SERVIÇO PRELIMINARES	100,00% 11.574,29	100,00% 11.574,29		
1.2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA DE ELEVADOR/PASSARELA	100,00% 289.016,19	100,00% 289.016,19		
1.3	ARQUITETURA	100,00% 505.953,00	10,36% 52.398,26	37,77% 191.105,23	51,87% 262.449,51
1.3.1	PAREDES E REVESTIMENTOS	100,00% 261.991,29	20,00% 52.398,26	40,00% 104.796,52	40,00% 104.796,52
1.3.2	ESQUADRIAS	100,00% 46.023,92		50,00% 23.011,96	50,00% 23.011,96
1.3.3	VIDROS	100,00% 87.314,05		25,00% 21.828,51	75,00% 65.485,54
1.3.4	PINTURA	100,00% 55.249,23		50,00% 27.624,62	50,00% 27.624,62
1.3.5	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS / ACESSIBILIDADE	100,00% 55.374,51		25,00% 13.843,63	75,00% 41.530,88
1.4	COBERTURA E FORRO	100,00% 101.253,42	20,00% 20.250,68	40,00% 40.501,37	40,00% 40.501,37
1.5	PISO E PAVIMENTAÇÃO	100,00% 46.335,16	33,00% 15.290,60	33,00% 15.290,60	34,00% 15.753,95
1.6	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00% 4.828,35		50,00% 2.414,18	50,00% 2.414,18
1.7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00% 48.705,02	33,00% 16.072,66	33,00% 16.072,66	34,00% 16.559,71
1.8	ÁGUAS PLUVIAIS (DRENAGEM)	100,00% 5.538,95	33,00% 1.827,85	33,00% 1.827,85	34,00% 1.883,24
1.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 149.768,37	33,00% 49.423,56	33,00% 49.423,56	34,00% 50.921,25
1.10	SPDA - PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	100,00% 66.021,14	33,00% 21.786,98	33,00% 21.786,98	34,00% 22.447,19

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS
CNPJ: 04.322.541/0001-97

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1.11	LUMINOTÉCNICO	100,00% 22.933,98		50,00% 11.466,99	50,00% 11.466,99
1.12	ÁUDIO E SOM	100,00% 2.227,61		50,00% 1.113,81	50,00% 1.113,81
1.13	REDE LÓGICA / CABEAMENTO ESTRUTURADO	100,00% 52.658,91		50,00% 26.329,46	50,00% 26.329,46
1.14	PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO	100,00% 34.849,39		50,00% 17.424,70	50,00% 17.424,70
1.15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 131.991,28		25,00% 32.997,82	75,00% 98.993,46
1.16	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 2.081,55			100,00% 2.081,55
Porcentagem			32,37%	28,99%	38,65%
Custo			477.641,07	427.755,19	570.340,35
Porcentagem Acumulado			32,37%	61,35%	100,0%
Custo Acumulado			477.641,07	905.396,26	1.475.736,61

ANDERSON MELGUEIRO
Sócio/CEO/Proprietário

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS
CNPJ: 04.322.541/0001-97

iais
nbutido nos
dos insumos
t, de acordo

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS
CNPJ: 04.322.541/0001-97

Rua Costa Azevedo - Centro - Manaus / AM
(92) 2125-7121 / 2125-7171 /